



E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen (VDE-AR-N 4105:2018-11)

Seite: 1/1
Stand: 11/2019
Version: 2.0

Bei Bedarf passen wir unsere Formulare an geänderte Vorgaben an. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung gestellte aktuelle Fassung.

Inbetriebsetzungsprotokoll für EZA am Niederspannungsnetz (eingetragener Elektrofachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)	Anfragenummer der NHF Netzgesellschaft _____ (Ohne Angabe der Anfragenummer ist eine Bearbeitung nicht möglich.)
Anlagenanschrift	Vorname, Name _____ Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____
Anlagenerrichter (eingetragener Elektro- fachbetrieb, siehe Kapitel 4.1)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____
max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA	max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW
Blindleistungs-Anforderung (wird im Schreiben „Mitteilung zum Netzverknüpfungspunkt“ vorgegeben)	<input type="checkbox"/> Das Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung wurde nach Vorgabe der NHF eingestellt.
$P_{AV,E}$ -Überwachung (Angabe nur, wenn eine Überwachung eingebaut ist)	Funktionstest $P_{AV,E}$ -Überwachung erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/>
	Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$ _____ kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/ Generatorleistung P_{AGen} (für Einspeisevergütung maßgebend) _____ kW _p	
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung und Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt? <input type="checkbox"/>	
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten vorhanden (siehe Vordruck E.4)? (Auf Anforderung sind diese bei der NHF Netzgesellschaft einzureichen) <input type="checkbox"/> ja	
Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)? (Auf Anforderung ist dieses bei der NHF Netzgesellschaft einzureichen) <input type="checkbox"/> ja	
Eingestellter Wert am <input type="checkbox"/> integrierten <input type="checkbox"/> zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ U_n	
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz“ erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/>	
Die Erzeugungsanlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen der NHF Netzgesellschaft errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.	
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____	
Bei Anlagenumzug oder Wiederinbetriebnahme: Erstinbetriebsetzung erfolgte am: _____	
Ort, Datum	Anlagenbetreiber
	Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2.Absatz)